池町川第二放水路(仮称)築造工事命和5年 10月号

浸水对策

🕸 発注者:福岡県 久留米県土整備事務所

池町川第二放水路関連工事



発進基地整備工および発進立坑内排水作業を行っています。

10月はシールド発進部の地盤改良、粉塵防止対策としての場内舗装(1回目)、防音ハウス基礎コンクリート 発進立坑内の排水作業を行いました。

立坑内排水作業(約3900m3)は、11月中旬頃に完了する予定です。

(4月に着手した発進立坑は、これで完了です。)

11月も引き続き同様の作業を行うため、仮囲いフェンスを一部道路上に拡幅しております。 道路幅員の減少等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。



シールド発進部 地盤改良完了 【発進基地】



場内舗装(1回目)完了 【発進基地】



仮囲いフェンス 【発進基地】

【発進基地】立坑内排水工・発進基地整備工、【到達基地】地質ボーリング調査を行います。

工事 箇所	時期 作業内容	上旬	11月	下旬	備考
発進基地	発進立坑内排水工		-		
	発進基地整備工 場内舗装(2回目)				コンクリートおよび舗装時 は大型車の搬入出が発生い たします。
到達基地	地質ボーリング調査				



	R5年度			R6年度				
工 程	4月 7月	10月	令和6年 1月	4月	7月	10月	令和7年 1月	
計 画	発進立	坑	到	達立坑				
画		ß	方音ハウス・シールドマシ	ン組立	シールド	掘進工	撤去工	