

池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和6年2月号

浸水対策

工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

池町川第二放水路関連工事



道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。



1月の工事進捗

- 【発進基地】シート・マツ組立準備工を行ないました。
- 【到達基地】到達立坑築造工を行っています。



発進基地状況



発進立坑内進捗状況
(シート・マツ組立準備工完了)



到達基地状況

2月の工事予定内容

- 【発進基地】シールドマシンを現地に搬入し、立坑内で組立てを行います。
- 【到達基地】到達立坑築造工（発進立坑と同様の工法）を行います。

工事箇所	作業内容	時期			備考
		2月上旬	2月中旬	2月下旬	
発進基地	シート・マツ組立工	■	■	■	シート・マツ搬入時は大型車の出入りが発生いたします。
到達基地	立坑築造工	■	■	■	2月下旬よりダンプでの残土運搬を行います。 (平均44台/日)

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年1月	4月	7月	10月	令和7年1月
	発進立坑築造			到達立坑築造				
		シート・マツ・防音ハウス組立			シールド掘進工			撤去工