

Ⅵ 令和2年度公共事業再評価 に関する総括表

公共事業再評価に関する総括表

※事業費の()は、事業期間における総事業費である。

担当部課名	事業名称	事業期間	市町村・地区等名	事業の目的・概要・進捗	事業費(千円)	再評価	理由
農林水産部 農村森林整備 課	県営中山間地域農村活性化 総合整備事業	平成22年度 ～令和2年度	八女市 黒木地区	○事業の目的 中山間地域における 農業生産性の向上を図るため、農業 生産基盤及び農村生活環境の一体 的整備を実施することにより農業農 村の活性化を図る。 ○事業概要 ほ場整備4.4ha 外3工 種 ○事業進捗率 100%	1,721,450 (1,721,450)	継続	R2年度に事業完了の見込 み。
農林水産部 農村森林整備 課	林道事業	平成22年度 ～令和4年度	嘉麻市・田川郡川崎町 熊ヶ畑・安真木線	○事業の目的 林道を整備すること で、①森林の適正な維持管理②林道 整備による効率的な林業経営③山間 集落間を結び生活環境の整備を図 る。 ○事業概要 林道延長 約9.4km ○事業進捗率 約84%	1,392,360 (1,660,000)	継続	R4年度に事業完了の見込 み。
県土整備部 道路建設課	道路事業	平成23年度～ 令和9年度 (予定)	嘉麻市 一般国道322号 (嘉麻バイパス)	○事業の目的 ・安全で円滑な交通の確保 ・広域道路ネットワークの機能強化 ・筑豊地域の振興支援 ○事業概要 ・延長 2.65km ○事業進捗率 約31%	3,180,000 (10,330,000)	継続	・本事業はバイパス整備を 行うことで「安全で円滑な 交通の確保」、「広域道路 ネットワークの機能強化」、 「筑豊地域の振興支援」を 目的とする事業である。 ・費用対効果が十分認めら れる事業である。 ・事業進捗率は事業費ペー スで31%であり、用地は 84%が取得完了である。 ・嘉麻市が用地交渉や地 元調整を積極的に行って おり、地域の協働体制も整っ ている。 これらのことから、令和9年 度の事業完了を目指し、本 事業を「継続実施」とする。

県土整備部 道路建設課	道路事業	平成23年度～ 令和5年度 (予定)	行橋市 主要地方道門同行橋線 (行橋市工区)	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・走行性及び安全性の向上 ・産業活動の支援 ・観光振興による地域の活性化 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 0.84km ○事業進捗率 約50% 	1,020,000 (2,040,000)	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・本事業は「走行性及び安全性の向上」、「産業活動の支援」、「観光振興による地域の活性化」を目的とする事業である。 ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗率は、事業費ベースで50%であり、用地についてはすべて取得済みである。 ・行橋市等から早期整備の要望があり、地域の協力を制が整っている。 ・これらのことから、令和5年度の事業完了を目指し、本年度の事業を「継続実施」とする。
県土整備部 道路建設課	道路事業	平成18年度～ 令和8年度 (予定)	太宰府市 主要地方道筑紫野古賀線 (太宰府市工区)	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広域道路ネットワークの機能強化 ・交通混雑の緩和 ・交通安全性の向上 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 2.2km ○事業進捗率 約72% 	6,330,000 (8,800,000)	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・主要地方道 筑紫野古賀線(太宰府市工区)は、4車線化により交通容量を拡大し、「広域道路ネットワークの機能強化」、「交通混雑の緩和」、「交通安全性の向上」を目的とする事業である。 ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗率は、事業費ベースで約72%であり、用地は約84%が完了している。 ・期成会からの早期完成要望があり、地域の協力体制も整っている。 ・これらのことから、令和8年度の事業完了を目指し、本年度の事業を「継続実施」とする。

原土整備部 道路建設課	道路事業	平成26年度～ 令和10年度 (予定)	中間市 一般県道中間水巻線 (蓮花寺工区)	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 交通混雑の緩和 緊急輸送道路の機能向上 地域づくりの支援 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 延長 1.47km 事業進捗率 約7% 	470,000 (6,600,000)	継続	<p>・本事業は「交通混雑の緩和」、「緊急輸送道路の機能向上」、「地域づくりの支援」を目的とする事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 費用対効果が十分に認められる事業である。 事業進捗率は、事業費ベースで約7%であり、用地は約70%が完了している。 中間市から早期完成要望があり、また協力体制も整っている。 これらのことから、令和10年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。
原土整備部 道路建設課	道路事業	平成23年度～ 令和5年度 (予定)	朝倉市 一般県道塔瀬十字小 郡線 (牛鶴工区)	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 歩行者等の安全性向上 円滑な交通の確保 広域幹線道路へのアクセス機能の強化 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 延長 0.88km 事業進捗率 約89% 	600,000 (680,000)	継続	<p>・本事業は「歩行者等の安全性向上」、「円滑な交通の確保」、「広域幹線道路へのアクセス機能の強化」を目的とする事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 費用対効果が十分に認められる事業である。 事業進捗率は、事業費ベースで89%であり、用地は令和2年度末には取得完了予定である。 地元自治体からの早期完成要望があり、地域の協力が整っている。 これらのことから、令和5年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。

県土整備部 河川整備課	河川事業	平成9年度～ 令和8年度 (予定)	岡垣町、遠賀町 戸切川	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水による浸水被害の軽減 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 2.08km ○事業進捗率 約63% 	5,281,500 (8,411,000)	継続	<p>・本事業は、「洪水による浸水被害の軽減をはかる」ことを目的とする事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は、事業費ベースで約63%であり、用地は約87%が完了している。 ・「戸切川改修期成同盟会」及び地元から早期完成や要望があり、地元自治体や地域住民の協力的体制は整っている。 これらのことから、令和8年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。
県土整備部 河川整備課	河川事業	平成20年度～ 令和6年度 (予定)	久留米市 不動川・藤町川	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水による浸水被害の軽減 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 0.80km ○事業進捗率 約82% 	2,072,800 (2,516,000)	継続	<p>・本事業は、「洪水による浸水被害の軽減をはかる」ことを目的とする事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は、事業費ベースで約82%であり、用地は約81%が完了している。 ・地元から早期完成や要望があり、地元自治体や地域住民との協力的体制は整っている。 これらのことから、令和6年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。

県土整備部 河川整備課	河川事業	平成23年度～ 令和22年度 (予定)	みやま市 楠田川	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水による浸水被害の軽減 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 2.22km ○事業進捗率 約30% 	907,700 (3,023,000)	継続	<p>・本事業は、「洪水による浸水被害の軽減をはかる」ことを目的とする事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は、事業費ベースで約30%であり、用地は約33%が完了している。 ・地元から早期完成要望があり、地元自治体や地域住民の協力体制は整っている。 <p>これらのことから、令和22年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。</p>
県土整備部 河川整備課	河川事業	昭和59年度～ 令和18年度 (予定)	行橋市 江尻川	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水による浸水被害の軽減 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 4.55km ○事業進捗率 約37% 	1,415,200 (3,757,200)	継続	<p>・本事業は、「洪水による浸水被害の軽減をはかる」ことを目的とする事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は、事業費ベースで約37%であり、用地は約48%が完了している。 ・地元から早期完成要望があり、地元自治体や地域住民との協力体制は整っている。 <p>これらのことから、令和18年度の事業完成を目指し、本事業を「継続実施」とする。</p>

県土整備部 河川整備課	河川事業	昭和54年度～ 令和27年度 (予定)	行橋市、苅田町 長峽川	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水による浸水被害の軽減 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 21.30km ○事業進捗率 約92% 	26,370,340 (28,506,040)	継続	<p>・本事業は、「洪水による浸水被害の軽減をはかる」ことを目的とする事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は、事業費ベースで約92%であり、用地は約99%が完了している。 ・地元から早期完成要望があり、地元自治体や地域住民との協力的体制は整っている。 <p>これらのことから、令和27年度の事業完成を目指し、本事業を「継続実施」とする。</p>
県土整備部 河川整備課	河川事業	平成8年度～ 令和13年度 (予定)	福岡市、糸島市 瑞梅寺川	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水による浸水被害の軽減 <p>○事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 2.33km ○事業進捗率 約70% 	4,922,200 (7,011,800)	継続	<p>・本事業は、「洪水による浸水被害の軽減をはかる」ことを目的とする事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は、事業費ベースで約70%であり、用地補償は約97%が完了している。 ・地元から早期完成要望があり、地元自治体や地域住民との協力的体制は整っている。 <p>これらのことから、令和13年度の事業完成を目指し、本事業を「継続実施」とする。</p>

原土整備部 港湾課	海岸事業	平成23年度～ 令和9年度 (予定)	荻田町 荻田港海岸	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風による高潮・越波被害から背後地の人命及び財産等を防護する ○事業概要 ・堤防の嵩上げ ○事業進捗率 約55% 	1,100,000 (1,990,000)	継続	<p>・本事業は、「台風による高潮・越波被害から背後地の人命および財産等を防護」することを目的とした事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は事業費ベースで55%である。 ・地元から早期完了要望があり、また、地元関係者や関係機関との協力体制も整っている。 <p>これらのことから、令和9年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。</p>
原土整備部 港湾課	海岸事業	平成23年度～ 令和20年度 (予定)	大牟田市 三池港海岸	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風による高潮・越波被害から背後地の人命及び財産等を防護する ○事業概要 ・堤防の嵩上げ ○事業進捗率 約26% 	920,000 (3,570,000)	継続	<p>・本事業は、「台風による高潮・越波被害から背後地の人命及び財産等を防護」することを目的とした事業である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は事業費ベースで26%であり、用地取得は完了している。 ・地元から早期完了要望があり、また、地元関係者や関係機関との協力体制も整っている。 <p>これらことから、令和20年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。</p>

県土整備部 砂防課	砂防事業	平成9年度～ 令和7年度 (予定)	うきは市 大谷川 (砂防)	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害から住民の生命、財産及び公共施設を守る ○事業概要 ・流域面積 1.93km² ○事業進捗率 約71% 	2,540,000 (3,560,000)	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害から住民の生命、財産及び公共施設を守ることを目的とする事業である。 ・費用対効果は十分に認められる事業である。 ・事業進捗は、事業費ベースで約71%であり、用地は100%完了している。 ・地元から早期完成が望まれている。 ・地元自治体や地域住民との協力体制は整っている。 ・これらことから、令和7年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。
県土整備部 砂防課	砂防事業	平成23年度～ 令和9年度 (予定)	豊前市 下尾平川 (砂防)	<p>○事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害から住民の生命、財産及び公共施設を守る ○事業概要 ・流域面積 0.04km² ○事業進捗率 約14% 	75,000 (520,000)	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害から住民の生命、財産及び公共施設を守ることを目的とする事業である。 ・費用対効果が十分に認められる事業である。 ・事業進捗は、事業費ベースで約14%であり、用地は約75%が完了している。 ・地元より早期完成要望があり、地元自治体や地域住民との協力体制は整っている。 ・これらことから、令和9年度の事業完了を目指し、本事業を「継続実施」とする。

建築都市部 公園街路課	街路事業	平成15年度～ 令和6年度 (予定)	<p>○事業箇所 春日市 大野城市 ○事業箇所名 西鉄天神大牟田線 (春日原～下大利) 連続立体交差</p>	<p>○目的 ・踏切に起因する交通混雑の緩和 ・踏切内で分断された市街地の一体的な形成 ・踏切内での事故危険性の解消</p> <p>○概要 ・延長 3,299m ○進捗率 82.9%</p>	51,000,000 (61,500,000)	継続	費用対効果が十分に認められる事業であり、地域の協力体制も整っていることから、「継続実施」とする。
建築都市部 公園街路課	街路事業	平成25年度～ 令和9年度 (予定)	<p>○事業箇所 久留米市 ○事業箇所名 都市計画道路 久留米駅南町線</p>	<p>○目的 ・幹線道路の機能強化 ・JRとの平面交差の解消 ・地域の交通安全の確保</p> <p>○概要 ・延長 950m ○進捗率 60.2%</p>	4,540,000 (7,540,000)	継続	費用対効果が十分に認められる事業であり、地域の協力体制も整っていることから、「継続実施」とする。