

Ⅵ 令和元年度公共事業再評価 に関する総括表

公共事業再評価に関する総括表

担当部課名	事業名称	事業期間	市町村・地区等名	事業の目的・概要・進捗	事業費(千円)	再評価	理由
農林水産部 農村森林整備課	県営農村総合整備事業	平成21年度 ～令和3年度	うきは市 浮羽地区	○事業の目的 農村の快適な生活環境と定住条件を確保するため、生産基盤の整備と一体的に生活環境の整備を図る。 ○事業概要 ・ほ場整備16.5ha 外6工種 ○事業進捗率 約86%	2,009,440 (2,330,000)	継続	R1～2年度で残事業の整備が完了する見込み。R3年度は、付帯工事を実施し、事業完了の見込み。
農林水産部 農村森林整備課	クレーク防災機能保全対策事業	平成21年度 ～令和2年度	筑後市 筑後西部後期地区	○事業の目的 溢水被害及びクレーク等の機能障害が発生しているか発生の恐れがあるクレーク地帯において、クレーク等の防災機能の回復を図る。 ○事業概要 ・水路延長 約7.5km ○事業進捗率 約99%	1,148,690 (1,159,290)	継続	R2年度は、付帯工事を実施し、事業完了の見込み。
農林水産部 農村森林整備課	林道事業	平成16年度 ～令和5年度	朝倉市 高木線	○事業の目的 林道を整備することで、①森林の適正な維持管理②林道整備による効果的な林業経営③山間集落間を結び生活環境の整備を図る。 ○事業概要 ・林道延長 約10.3km ○事業進捗率 約80%	2,139,625 (2,675,000)	継続	H29年の九州北部豪雨により被災したが、R1年度に災害復旧事業が完了するため、来年度以降、事業進捗が図られる見込み。
農林水産部 農村森林整備課	林道事業	平成5年度 ～令和2年度	糸島市 第3雷山浮嶽線	○事業の目的 林道を整備することで、①森林の適正な維持管理②林道整備による効果的な林業経営③山間集落間を結び生活環境の整備を図る。 ○事業概要 ・林道延長 約19.2km ○事業進捗率 約97%	6,145,970 (6,348,470)	継続	R2年度に事業完了の見込み。

※事業費の()は、事業期間における総事業費である。

公共事業再評価に関する総括表

※事業費の()は、事業期間における総事業費である。

担当部課名	事業名称	事業期間	市町村・地区等名	事業の目的・概要・進捗	事業費(千円)	再評価	理由
農林水産部 農村森林整備課	林道事業	平成21年度 ～令和2年度	八女市 仁田坂～国武線	○事業の目的 林道を整備することで、①森林の適 正な維持管理②林道整備による効 率的な林業経営③山間集落間を結 び生活環境の整備を図る。 ○事業概要 ・林道延長 約10.6km ○事業進捗率 約93%	2,341,588 (2,510,000)	継続	R2年度に事業完了の見込み。
県土整備部 道路建設課	道路事業	平成22年度～ 令和8年度 (予定)	宮若市 主要地方道飯塚福間線 (金生工区)	○事業の目的 ・産業活動の支援 ・安全で円滑な交通の確保 ・緊急輸送道路の機能強化 ○事業概要 ・延長 2.32km ○事業進捗率 約58%	2,270,000 (3,900,000)	継続	費用対効果が十分に認められる 事業であり、地域の協力体制も 整っているため、「継続実施」と する。
県土整備部 道路建設課	道路事業	平成18年度～ 令和3年度 (予定)	久留米市 主要地方道久留米筑紫 野線 (神代橋工区)	○事業の目的 ・広域道路ネットワークの機能強 化 ・交通混雑の緩和 ・老朽橋の架替による安全性の確 保 ○事業概要 ・延長 2.00km ○事業進捗率 約96%	13,180,000 (13,800,000)	継続	本事業区間は供用開始してお り、残工事は旧橋撤去及び取付 道路の工事のみであり、計画通 りの完了が見込めることから、 「継続実施」とする。
県土整備部 河川整備課	河川事業	平成22年度～ 令和12年度 (予定)	鞍手町 西川	○事業の目的 ・洪水による浸水被害の軽減 ○事業概要 ・延長 2.55km ○事業進捗率 約45%	1,670,000 (3,740,000)	継続	費用対効果が十分に認められる 事業であり、計画的な工程管理 を行うことで円滑な事業執行が 可能であるため、「継続実施」と する。

公共事業再評価に関する総括表

担当部課名	事業名称	事業期間	市町村・地区等名	事業の目的・概要・進捗	事業費(千円)	再評価	理由
県土整備部 河川整備課	河川事業	平成23年度～ 令和4年度 (予定)	直方市 福地川	○事業の目的 ・洪水による浸水被害の軽減 ○事業概要 ・延長 1.04km ○事業進捗率 約90%	3,102,000 (3,452,000)	継続	費用対効果が十分に認められる事業であり、計画的な工程管理を行うことで円滑な事業執行が可能であるため、「継続実施」とする。
県土整備部 港湾課	港湾事業	平成8年度～ 令和8年度 (予定)	苅田町 苅田港 (新松山地区)	○事業の目的 ・荷役・貨物の混雑の緩和 ・物流効率化 ○事業概要 ・岸壁、泊地、臨港道路、埠頭用地、防波堤 一式 ○事業進捗率 約92%	17,120,000 (18,610,000)	継続	費用対効果が十分に認められる事業であり、地域の協力体制も整っている。今後も円滑な事業進捗に努めることから、「継続実施」とする。
県土整備部 港湾課	港湾事業	平成12年度～ 令和7年度 (予定)	大牟田市 三池港 (四山地区)	○事業の目的 ・内港・泊地の水域利用の適正化 ・貨物船と小型船の内港航路の共有解消 ・安全性及び利便性向上 ○事業概要 ・防波堤、航路、物揚場、臨港道路、埠頭用地、緑地 一式 ○事業進捗率 約38%	2,902,000 (7,674,000)	継続	費用対効果が十分に認められる事業であり、地域の協力体制も整っている。今後も円滑な事業執行に努めることから、「継続実施」とする。
県土整備部 砂防課	砂防事業	平成22年度～ 令和5年度 (予定)	久留米市 三光川 (砂防)	○事業の目的 ・土砂災害から住民の生命、財産及び公共施設を守る ○事業概要 ・流域面積 0.60km ² ○事業進捗率 約58%	365,000 (625,000)	継続	費用対効果が十分に認められる事業であり、地域の協力体制も整っているため、「継続実施」とする。

※事業費の()は、事業期間における総事業費である。

公共事業再評価に関する総括表

※事業費の()は、事業期間における総事業費である。

担当部課名	事業名称	事業期間	市町村・地区等名	事業の目的・概要・進捗	事業費(千円)	再評価	理由
県土整備部 砂防課	砂防事業	平成7年度～ 令和3年度 (予定)	八女市 十籠地区 (地すべり)	○事業の目的 ・土砂災害から住民の生命、財産 及び公共施設を守る ○事業概要 ・地すべり防止区域 58.7ha ○事業進捗率 約99%	4,45,000 (4,490,000)	継続	残事業は、効果確認観測工のみ であり、計画通りの完了が見込 めることから、「継続実施」とす る。
建築都市部 公園街路課	都市公園事業	平成7年度～ 令和5年度 (予定)	○事業箇所の市町村 筑後市 みやま市 ○事業箇所名 筑後広域公園	○事業の目的 ・スポーツや文化活動など多様な レクリエーション活動を楽しむこ とができる県民の憩い・交流・健 康づくりの場の提供 ○事業概要 ・面積 99.6ha ○事業進捗率 約97%	34,200,000 (35,100,000)	継続	県民の憩い・交流・健康づくりの 場の提供の為に必要な整備であ り、費用対効果も十分に認めら れる。事業進捗率も高いことか ら、「継続実施」とする。
建築都市部 公園街路課	街路事業	平成25年度～ 令和7年度 (予定)	○事業箇所の市町村 粕屋町 ○事業箇所名 都市計画道路 粕屋久山線	○事業の目的 ・広域的な道路ネットワークの機 能強化 ・地域づくりの支援 ○事業概要 ・延長 370m ○事業進捗率 60%	1,470,000 (2,450,000)	継続	広域的な道路ネットワークの機 能強化や地域づくりの支援の為 に必要な整備であり、費用対効 果も十分に認められる。地域の 協働体制も整っていることから、 「継続実施」とする。

