

入札に関する質問、回答

工事名：西川末森橋橋梁上部工工事

掲載日	質 問	回 答
2 / 2 6	1. 架設時に緩衝しそうな架空線に置かれましては、架空線の移設はお済でしょうか？ 2. 残土処分費において、m³あたりの単価はいくらで見込まれておりますでしょうか？ 3. アンカー補強工（樹脂アンカーΦ16×100）について。規格及び品名をご教示願います。 4. 橋台躯体工 撤去しない埋設型枠（材料費）について、規格及び品名をご教示願います。	1. 現在、関係機関と協議を行っており、令和7年6月下旬移設予定です。 2. 処分単価は公表しておりません。 3. 樹脂アンカーは R-16N(φ15×110 mmガラス管)を採用しています。 4. 発泡スチロール（厚さ10 mm）を採用しています。